Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CASA DELLO STUDENTE NELL'AMBITO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO SU TERRENO DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE. DETERMINAZIONI

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.09.2007, l'Università ha autorizzato la stipula della convenzione per l'affidamento dell'incarico di progettazione all'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina (IACP Messina) per la realizzazione di un residence in prossimità del Policlinico Universitario.
- a seguito della stipula della Convenzione Rep. 37990 del 31.10.2007, l'Università ha affidato all'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina (IACP Messina) l'incarico professionale della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, che è stata redatta dai dipendenti dello IACP di Messina;
- con verbale datato 27.11.2007, il Responsabile del Procedimento nominato dallo IACP ha proceduto alla validazione del progetto definitivo;
- con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 30.11.2007 è stato approvato il progetto definitivo di cui sopra, che prevedeva la realizzazione di un residence universitario con una dotazione di 42 posti alloggio con annessi servizi ed accessori per un importo complessivo pari a € 5 milioni;
- con nota prot. 21199 del 18.04.2009, l'Università ha invitato l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina (IACP Messina) a predisporre la progettazione esecutiva dell'intervento di che trattasi, nei termini fissati dal D.M. del 14.11.2008;
- con nota del 19.05.2010 assunta nel protocollo universitario al n. 30020 del 25.05.2010, lo IACP di Messina ha trasmesso il progetto esecutivo, il cui importo complessivo risultava pari ad €. 4.943.816,73, di cui €. 3.765.024,40 per lavori ed €. 1.178.792,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il progetto è stato approvato in Conferenza di Servizi in data 15.11.2007 (livello definitivo) ed in data 27.11.2009 (livello esecutivo).
- ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. il progetto esecutivo è stato validato in data 12.05.2010 dal Responsabile del Procedimento;
- con delibera del 02.04.2012, prot. n. 20702 del 10.04.2012, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di €. 4.943.816,73, di cui € 3.765.024,40 per lavori ed €.1.178.792,33 per somme a disposizione e ha dato, altresì, mandato all'Area Servizi Tecnici - di avviare le procedure di gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori;

- con la stessa delibera si dava atto che l'importo del progetto gravava interamente sul finanziamento concesso dal CIPE a valere sui fondi di cui alla deliberazione CIPE del 30.09.2011, avente ad oggetto "*Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica "innovazione, ricerca e competitività"* pubblicata sulla G.U.R.I. n. 17 del 21.01.2012;
- in seguito alla pubblicazione del Prezzario Regionale delle OO.PP. 2013, con nota prot. n. 44780 del 10.09.2013 è stato chiesto allo IACP di Messina di adeguare il progetto.
- con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 23.12.2013, è stato approvato il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di €. 4.943.816,73, con gli aggiornamenti del vigente prezzario regionale 2013, così distinto:

Quadro economico di gara		
1) Importo complessivo delle lavorazioni	€.	4.036.822,54
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	102.663,18
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso	€.	1.078.166,47
2) Importo netto dei lavori a base di gara	€.	2.855.992,89
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) spese tecniche il 4,50%	€.	181.657,01
b) prospezioni geognostiche	€.	15.000,00
c) allacciamenti	€.	20.000,00
d) spese pubblicazione bando di gara	€.	13.000,00
e) imprevisti il 5%	€.	201.841,13
f) oneri di conferimento a discarica	€.	71.813,80
Totale somme a disposizione	€.	503.311,94
IVA 10% sui lavori a b.a.	€.	403.682,25
Totale importo progetto	**€.**	**4.943.816,73**

- successivamente all'espletamento della gara d'appalto, la Commissione Giudicatrice, nel verbale conclusivo del 23.11.2015, ha proposto l'aggiudicazione provvisoria al Consorzio Stabile Valori s.c.a.r.l. di Roma, che ha offerto il ribasso del 33,273% e che ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori la ditta Dionigi s.r.l. di Roma, per un importo contrattuale di €. 3.086.548,03 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 102.663,18 e del costo della manodopera pari ad €. 1.078.166,47, oltre IVA;
- con D.D. n. 1053/2017 del 23.05.2017 e D.D. n. 1091/2017 del 29.05.2017, l'aggiudicazione a favore della suddetta impresa è divenuta definitiva. Il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 18.07.2018 rep. 1549, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina in data 24.07.2018, serie 1, numero 102.

  Per effetto della predetta aggiudicazione, il quadro economico è stato modificato come di seguito indicato:

Quadro economico:		**di gara**		**di aggiudicazione**
- Importo complessivo delle lavorazioni	€.	4.036.822,54	€.	4.036.822,54
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	102.663,18	€.	102.663,18
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso	€.	1.078.166,47	€.	1.078.166,47
- Importo netto a base d'asta	€.	2.855.992,89	€.	2.855.992,89
Ribasso d'asta del 33,273			€.	950.274,51
- Importo di contratto	€.	181.657,01	€.	3.086.548,03
	€.	15.000,00		

Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	20.000,00		
• spese tecniche il 4,50%	€.	13.000,00	€.	181.657,01
• prospezioni geognostiche	€.	201.841,13	€.	15.000,00
• allacciamenti	€.	71.813,80	€.	20.000,00
• spese pubblicazione bando di gara		---	€.	13.000,00
• imprevisti il 5%	€.	503.311,94	€.	201.841,13
• oneri di conferimento a discarica	€.	403.682,25	€.	71.813,80
h) economie di gara		---	€.	950.274,51
Totale somme a disposizione	**€.**	**4.943.816,73**	€.	1.453.586,45
IVA 10% sui lavori			€.	308.654,80
economia sull'IVA relativa ai lavori			€.	95.027,45
Totale importo progetto			**€.**	**4.943.816,73**

- con verbale di consegna del 02.08.2018 è stato dato avvio ai lavori di che trattasi, con ultimazione prevista il 01.08.2020, dopo 730 giorni naturali e consecutivi;
- con nota del 07.08.2018 acquisita in pari data al protocollo informatico al n. 60108, il Consorzio Valori s.c.a.r.l. ha indicato quale impresa consorziata, da affiancare all'impresa Dionigi s.r.l. di Roma già individuata in sede di gara, l'impresa Kalor Systems S.r.l. di Canicattì – Agrigento;
- con Verbale di sospensione del 26.11.2018 i lavori di che trattasi sono stati sospesi per la bonifica del sito dagli ordigni bellici per giorni 9, con termine di ultimazione traslato al 10.08.2020;
- nel corso di esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante che rientrava in parte nella fattispecie contemplata dall'art. 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs 163/06, per errori e omissioni del progetto esecutivo che pregiudicavano la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ed in parte nella fattispecie contemplata dal medesimo art. 132, comma 3, 2° periodo, del D. Lgs 163/06, per variazioni introdotte in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, approvata con delibera del C.d.A. prot. n.76949 del 08.08.2019;
- la predetta perizia prevedeva maggiori lavorazioni per complessivi lordi €. 757.020,60, così distinti:
  - per errori ed omissioni del progetto esecutivo €. 560.411,25;
  - per variazioni introdotte in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità €. 196.609,35;
- con atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti in data 27.08.2019, prot. n. 94568 del 09.10.2019, per effetto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato al 10.08.2020, è stato postergato di 45 giorni con nuovo termine di ultimazione alla data del 24.09.2020;
- con Verbale di sospensione parziale del 25.02.2019 i lavori sono stati parzialmente sospesi per la redazione della perizia di variante e suppletiva per 228 giorni e sono stati ripresi in data 10/10/2019;
- con verbale del 23.03.2020 i lavori di che trattasi sono stati sospesi, per emergenza sanitaria da COVID 19, fino al 03.04.2020. Con successiva nota prot. n. 34073 del 02.04.2020, la sospensione di cui sopra è stata prorogata fino al 14.04.2020. A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, con ulteriore nota prot. n. 36231 del 14.04.2020, la sospensione è stata postergata al 03.05.2020. I lavori sono stati ripresi in data 13.05.2020, come risulta da verbale di ripresa sottoscritto in pari data. A causa della suddetta sospensione per complessivi 51 giorni il termine di ultimazione lavori, previsto in data 24.09.2020, è stato posticipato al 14.11.2020;

- nella seduta del 02.02.2021 il Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo, con delibera prot. n. 26778 del 25.02.2021, ha disposto di concedere all'impresa appaltatrice dei lavori "Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile" e alla relativa affidataria Consorziata "Kalor Systems S.r.l." esecutrice dei lavori in argomento, una proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a far data dal 14.11.2020 per l'ultimazione dei lavori in premessa specificati, con termine di scadenza fissato alla data del 12.02.2021;
- con nota acquisita al protocollo informatico d'Ateneo al n. 75518 in data 11.06.2021, il Consorzio Valori s.c.a.r.l. ha comunicato di aver affiancato all'impresa consorziata Kalor System S.r.l., per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'Impresa Tecnoservice di Privitera Giovanni di Aci Catena (CT);
- con nota prot. n. 98733 del 05.08.2021, la Stazione appaltante, avendo riscontrato l'abbandono del cantiere, ha diffidato ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1454 del c.p.c., il Consorzio Stabile Valori s.c.a.r.l. *ad adempiere alla propria obbligazione contrattuale…, con espresso avvertimento che decorso inutilmente il suddetto termine questa amministrazione universitaria intraprenderà tutte le azioni che riterrà opportune compresa la rescissione contrattuale e il risarcimento dei danni tutti derivanti o derivandi dall'inadempimento de quo compreso, altresì, la perdita del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 78/2011 – D.d.G. n. 1287/3 del 22.06.2015*;
- con successivo decreto del Direttore Generale dell'Università prot. n. 104635 del 03.09.2021 è stata disposta la revoca dell'assegnazione dell'esecuzione dei lavori nei confronti delle ditte consorziate Dionigi Srl e Kalor Systems Srl, e l'esecuzione dei restanti lavori da parte della Tecnoservice di Privitera Giovanni;
- in data 07.10.2021, si è proceduto alla formale consegna dei lavori in argomento all'Impresa Tecnoservice;
- nonostante le garanzie verbali fornite dal Consorzio e dall'Impresa esecutrice inerenti l'incremento della forza lavoro, il Direttore dei lavori, non avendo ravvisato alcun cambiamento in tal senso, con relazione particolareggiata prot. n. 84133 del 29.06.2022 redatta ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06, ha dettagliatamente rappresentato al RUP come, a proprio avviso, il comportamento dell'Impresa configurasse la fattispecie di *"grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo contrattuale"*, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori e, per l'effetto, ha chiesto allo stesso di attivare i successivi provvedimenti di competenza, affinché potesse valutare la ricorrenza degli estremi per la risoluzione contrattuale in danno all'Impresa, con contestuale addebito della penale per tardata ultimazione dei lavori e recupero del debito dell'Impresa, oltre l'eventuale azione risarcitoria per i pregiudizi derivati dalla rescissione, dalla perdita del finanziamento e dal non aver completato l'opera;
- con nota prot. n. 97308 del 28.07.2022, il RUP ha invitato il Direttore dei lavori a formulare la formale contestazione degli addebiti all'impresa, ai sensi dell'art. 136 comma 2 del D.Lgs. 163/06;
- il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 100596 del 05.08.2022, ha formulato al Consorzio Valori S.c.a.r.l. ed all'Impresa Tecnoservice la contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, assegnando il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- l'Appaltatore ha replicato alle contestazioni formulate attraverso la nota datata 24.08.2022 acquisita in pari data al protocollo al n. 103580. Successivamente, con nota prot. n. 110997 del 13.09.2022 inviata al Consorzio Valori S.c.a.r.l. ed all'Impresa Tecnoservice, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del D.Lgs. 163/06, ha motivato dettagliatamente

la valutazione negativa delle controdeduzioni presentate;

- nella seduta del 27.09.2022, prot. n. 121697 del 03.10.2022, il C.d.A. ha deliberato di autorizzare il Direttore Generale a procedere alla risoluzione del contratto rep. 1549 del 18.07.2018 stipulato con il Consorzio Valori S.c.a.r.l., per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del citato D.Lgs.;
- ai sensi dell'art. 138, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, il RUP, con nota prot. n. 128487 del 13.10.2022, ha comunicato tale determinazione al Consorzio invitando contestualmente il Direttore dei Lavori a procedere, in contraddittorio con il Consorzio e l'Impresa esecutrice, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, all'inventario dei materiali, delle macchine e dei mezzi d'opera presenti in cantiere;
- in data 26.10.2022 il Direttore dei Lavori ha proceduto, ai sensi dell'art. 138, comma, 1 del D.Lgs. 163/06, alla redazione dello stato di consistenza ed ha assegnato al Consorzio ed alla consorziata esecutrice il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi per restituire alla Stazione Appaltante il cantiere in oggetto completamente libero;
- con D.D. prot. n. 35713 del 15.03.2023 è stato determinato di:
  1. risolvere per *"grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo contrattuale",* in forza dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, il contratto di appalto stipulato con il Consorzio Valori s.c.a.r.l. di Roma in data 18.07.2018 rep. n. 1549;
  2. di ribaltare, con successivo provvedimento, al Consorzio Valori *"i costi che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per tutto il tempo che si renderà necessario procedere alla custodia del cantiere, nonché le spese per lo sgombero dei materiali non accettati, degli sfabbriciti e di tutto il materiale di risulta delle lavorazioni effettuate e sparso sia nell'area esterna che ai vari piani dell'edificio così come risulta da verbale redatto in data 02.12.2022;*
  3. *di incamerare la cauzione definitiva;*

Preso atto:

- che successivamente alla sottoscrizione del Verbale di consistenza sopra richiamato, il Direttore dei Lavori, in data 28.11.2022 ha emesso lo Stato finale dei lavori (inteso come ultimo stato di avanzamento del contratto risolto) dal quale emerge un ritardo nell'esecuzione dei lavori con conseguente applicazione della penale, determinata ai sensi dell'art. 12 del CSA;
- che ai sensi dell'art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, le penali complessive comminate non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale l'importo della penale da applicare nello stato finale viene ricondotto al 10% dell'importo contrattuale comprensivo dell'importo della variante e, pertanto, pari ad **€. 366.484,37** come di seguito indicato:

a) totale netto dei lavori a misura	€. 1.563.731,90
b) totale netto dei lavori in economia	€. 8.041,80
c) materiali accettati e presi in consegna dalla S.A.	€. 2.679,76
Totale generale netto	€. 1.574.453,46
da cui detratte:	
d) per anticipazione contrattuale	€. 308.654,80
e) per certificati di pagamento già emessi	€. 1.391.715,00
f) per penale per ritardo sui lavori (10% importo contratto)	€. 336.484,37
Resta il **debito** complessivo netto dell'impresa pari a	**€. 462.400,71**

- che lo Sato finale è stato sottoscritto con riserva dall'Impresa che ha richiamato e confermato nello stesso tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità e iscrivendone di nuove;
- che l'arch. Biagio La Spada ha svolto le funzioni di Direttore dei lavori e di Coordinatore della sicurezza fino al 27.09.2021. Successivamente le suddette funzioni sono state svolte dal p.e. Gianluca Barbaro mentre l'ing. Silvio Lacquaniti ha svolto il ruolo di Direttore Operativo strutture. L'ing. Francesco Oteri ha svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento fino alla data del 04.06.2020 e successivamente è subentrata nelle funzioni l'arch. Maria Giovanna Leonardi.
  L'ing. Salvatore Ferrara è stato nominato collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera.

Visto:

- Il Verbale di Accertamento Tecnico Contabile del 20.01.2023 **(All. 1)**, redatto ai sensi dell'art. 138 c.2 del D.Lgs. 163/06 dal Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo, dal quale risulta un debito dell'impresa rideterminato pari ad € 492.400,71 come di seguito indicato:

a) totale netto dei lavori a misura	€. 1.563.731,90
b) totale netto dei lavori in economia	€. 8.041,80
c) materiali accettati e presi in consegna dalla S.A.	€. 2.679,76
Totale generale netto	€. 1.574.453,46
da cui detratte:	
d) per anticipazione contrattuale	€. 308.654,80
e) per certificati di pagamento già emessi	€. 1.391.715,00
f) per penale per ritardo sui lavori	€. 336.484,37
Resta il **debito** complessivo netto dell'impresa pari a	**€. 492.400,71**

- il contenuto delle riserve esplicitate dall'impresa in sede di sottoscrizione dello Stato di consistenza **(All. 2)** e riproposte sia nello Stato finale dei lavori (inteso come ultimo stato di avanzamento dell'appalto risolto) **(All. 3)** che nel Verbale di accertamento tecnico contabile **(All. 1)** dove richiama e conferma tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità per un ammontare complessivo quantificato dall'impresa pari ad € 3.646.018,58, oltre la richiesta di disapplicazione della penale di importo pari ad € 336.484,37;
- la relazione riservata del Direttore dei Lavori prot. n. 81247 del 23.06.2022 **(All. 4)**; le controdeduzioni alle riserve prot. n. 141412 dell'08.11.2022 **(All. 5)** e la Relazione riservata del Direttore dei Lavori **(All. 6)**; la Relazione riservata del Collaudatore, prot. n. 15362 del 06.02.2023 **(All. 7);** il parere riservato del Responsabile del Procedimento del 20.03.2023 **(All. 8)** con le quali non si ritengono valide le giustificazioni della Ditta in merito ai ritardi, si conferma l'applicazione della penale pari a € 336.484,37 per ritardata ultimazione che determina un debito dell'impresa di €. 492.400,71 e si rigettano tutte le richieste di pagamento di extracosti e danni in quanto infondate e non ammissibili;

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 234 del DPR 207/2010 "*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti"* che stabilisce che *"la stazione appaltante – preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo… delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore… Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore."*

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

Propone:

1. di approvare il Verbale di accertamento tecnico contabile trasmesso dal collaudatore tecnico-amministrativo ing. Salvatore Ferrara, relativo all'appalto dei lavori di *"Realizzazione di un immobile da adibire a Casa dello Studente nell'ambito del Policlinico Universitario su terreno di proprietà dell'Università"*, eseguiti dal Consorzio Valori s.c.a.r.l., in forza del contratto di appalto, Rep. 1549 del 18.07.2018, e successivo atto di sottomissione del 27.08.2019, per un importo complessivo, € 3.664.843,73, fino alla data del 27.09.2022 in cui il C.d.A. ha deliberato la risoluzione del contratto stipulato con il suddetto consorzio per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006;
2. di prendere atto:
   a) dello Stato Finale (inteso come ultimo Stato di Avanzamento Lavori dell'appalto risolto) che in relazione agli acconti già corrisposti e all'applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, determina un debito dell'impresa di € 462.400,71 oltre IVA;
   b) del Verbale di accertamento tecnico contabile del collaudatore, che in relazione agli acconti già corrisposti e all'applicazione della penale per ritardata ultimazione delle forniture, determina un debito complessivo dell'impresa pari ad €. 492.400,71 oltre IVA;
   c) della richiesta di disapplicazione della penale e del riconoscimento delle riserve avanzata dalla Ditta esecutrice, inscritte nel Verbale di Consistenza e confermate nello Stato Finale e nel Verbale di accertamento tecnico contabile;
   d) delle controdeduzioni alle riserve apposte dall'appaltatore in occasione della sottoscrizione del Verbale di consistenza e riproposte nello Stato Finale, prot. n. 141412 dell'08.11.2022 **(All. 5),** e della Relazione Riservata del Direttore dei Lavori **(All. 6);**
   e) della Relazione riservata del Collaudatore, prot. n. 15362 del 06.02.2023 **(All. 7);**
   f) del parere riservato del Responsabile del Procedimento del 20.03.2023 **(All. 8)** in merito alle richieste avanzate dall'impresa;
3. di approvare l'applicazione della penale di €. 336.484,37, rigettando la richiesta di disapplicazione della stessa avanzata dal Consorzio Valori s.c.a.r.l. che, in seguito ai sopra citati pareri, conseguentemente determina un debito dell'impresa di €. 492.400,71 oltre IVA;
4. di dare mandato al Direttore Generale di adottare gli atti conseguenziali;
5. di disporre la notifica al Consorzio Valori s.c.a.r.l. del conseguente deliberato.

Allegati:

- *All. 1 Verbale di accertamento tecnico-contabile*
- *All. 2 Stato di consistenza e accertamento lavori eseguiti*
- *All. 3 Riserve Stato Finale*
- *All. 4 Relazione riservata D.L.*
- *All. 5 Controdeduzioni D.L.*

- All. 6 Relazione riservata D.L.
- All. 7 Relazione riservata Collaudatore
- All. 8 Relazione riservata RUP

Il Responsabile del
D.A. Servizi Tecnici
avv. Simona CORVAJA

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto Dott. Salvatore Sidoti, Responsabile del Dip. Amm/vo Bilancio e finanze, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del Dip. Amm.vo Bilancio e Finanze
dott. Salvatore Sidoti