QUADRO ECONOMICO

	Progetto (a)	Aggiudicazione (b)	Delta (b-a)	Perizia 1 (c)	Delta (c-b)	Var.% (c-b)/b
Importo lordo lavori	1.191.096,69 €	1.191.096,69 €	-	1.426.615,75 €	235.519,06 €	19,77%
Importo oneri sicurezza	23.597,04 €	23.597,04 €	-	26.053,31 €	2.456,27 €	10,41%
Importo al netto oneri sicurezza	1.167.499,65 €	1.167.499,65 €	-	1.400.562,44 €	233.062,79 €	19,96%
Ribasso d'asta: 31,5347%	-	368.167,51 €	368.167,51 €	441 663,16 €	73.495,65 €	19,96%
Importo netto lavori	1.167.499,65 €	799.332,14 €	-368.167,51 €	958.899,28 €	159.567,14 €	19,96%
Importo oneri sicurezza	23.597,04 €	23.597,04 €		26.053,31 €	2.456,27 €	10,41%
A) Importo lavori netto	**1.191.096,69 €**	**822.929,18 €**	**-368.167,51 €**	**984.952,59 €**	**162.023,41 €**	**19,69%**
Somme a disposizione:						
1. Imprevisti	59.554,83 €	59.554,83 €	0,00 €	134,02 €	-59.420,82 €	-99,77%
2. IVA sui lavori (10%)	125.065,15 €	88.248,40 €	-36.816,75 €	98.508,66 €	10.260,26 €	11,63%
3. Forniture - Imprianto meccanico	148.928,36 €	148.928,36 €	0,00 €	0,00 €	-148.928,36 €	-100,00%
4. Forniture - Impianto audio-video	24.809,48 €	24.809,48 €	0,00 €	24.809,48 €	0,00 €	0,00%
5. Forniture - Sedute tipo FRAU m	351.366,40 €	351.366,40 €	0,00 €	351.366,40 €	0,00 €	0,00%
6. IVA sulle Forniture (22%)	115.522,93 €	115.522,93 €	0,00 €	82.758,69 €	-32.764,24 €	-28,36%
7. Poliza assicurativa ai sensi dell'ar	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
8. Incentivo per le funzioni tecniche	23.821,93 €	23.821,93 €	0,00 €	23.821,93 €	0,00 €	0,00%
9. Contributo ANAC e pubblicità	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
10. oneri di conferimento a discari	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.984,53 €	-12.015,48 €	-60,08%
B) Totale somme a disposizione	**876.069,08 €**	**839.252,33 €**	**-36.816,75 €**	**596.383,71 €**	**-242.868,64 €**	
Ribasso d'asta 31,5347%	-	368.167,51 €	368.167,51 €	441.663,16 €	73.495,65 €	19,96%
Altre economie (IVA su ribasso)		36.816,75 €	36.816,75 €	44.166,32 €	7.349,57 €	19,96%
C) Importo economie	-	404.984,26 €	404.984,26 €	485.829,48 €	80.845,22 €	19,96%
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	**2.067.165,77 €**	**2.067.165,77 €**	**0,00 €**	**2 067 165,77 €**	**0,00 €**	**0,00%**